

2006年德清县“项目推进年”县四套班子领导重点联系项目进展情况表(1-3月)

单位:万元

| 序号 | 企业名称             | 项目内容                            | 计划总投资            | 2005年底止<br>累计完成 | 2006年投资<br>计划  | 2006年完成<br>投资额 | 目前形象进度                                                                                                                                                                | 备 注                                                                            |
|----|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 浙江中星数控机床有限公司     | 年产 1240 台中高档数控机床                | 25000            | ——              | 5000           | ——             | 项目前期,已落实土地指标 230 亩。                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 2  | 县城建发展总公司         | 新建行政中心建筑面积 7.9 万平方              | 35000            | 3160            | 10000          | ——             | 已完成施工图设计。主楼 74.4 亩用地已征用完毕,目前正在进行招标代理机构招标工作。                                                                                                                           | (1)尚未完成其它用地 121.1 亩土地征用,涉及土地指标问题。<br>(2)涉及到行政中心地块上 30 余户拆迁户,需待行政中心拆迁方案确定后实施拆迁。 |
| 3  | 申嘉湖杭高速公路有限公司     | 申嘉湖杭高速公路德清 21.48 公里             | 157000           | ——              | 30000          | ——             | 项目前期工作基本完成,制定并出台了德清段工程征地、拆迁补偿标准,3月20日指挥部挂牌成立,待初步设计批复后,即可进行施工招投标。目前已开始部分路段放样及土地拆迁丈量工作。                                                                                 | 因全线工程的初步设计尚未批复,导致征迁、招投标等工作无法顺利开展。                                              |
| 4  | 县水务公司            | 城乡供水一体化水厂及乡镇管网建设                | 18000            | 11480           | 4500           | 280            | 1、水厂建设:武康 6 万吨水厂基本完工,目前已投入试运行;乾元 10 万吨水厂拟通过项目组合申报,报省发改委审批,并争取申报国债项目。2、总管建设:东苕溪管桥完成 80%工程量,英溪大桥管桥和丁家桥管桥已全部完工;3、旧城管网改造:新市镇继续进行管网和一户一表改造,武康镇已完成部分管网改造;禹越至新安总管完成前期察、预算工作。 | (1)乡镇支管铺设资金尚未落实。<br>(2)乾元 10 万吨水厂项目的组合申报前期工作进展较慢,申报的口径有待进一步统一。                 |
| 5  | 县建设局             | 垃圾一体化收集系统                       | 1986             | ——              | 1000           | ——             | 实施方案初稿已定。                                                                                                                                                             |                                                                                |
| 6  | 下渚湖管委会、华泰公司      | 下渚湖风景区配套设施建设                    | 30000            | 7000            | 15000          | ——             | 豸山大酒店已封顶;环湖 1200 亩,15 个风景点建设的施工方案已通过,即将动工兴建;下渚湖旅游集散地 93 亩,已顺利进入施工方案设计和工程招投标。                                                                                          |                                                                                |
| 7  | 县交通局、有关乡镇        | 新 ( 市 ) 五 ( 杭 ) 公路德清段改造 12.9 公里 | 12000            | ——              | 1000           | ——             | 项目结合申嘉湖杭高速公路实施,目前正在进行勘察等前期工作。                                                                                                                                         |                                                                                |
| 8  | 供电局              | 220KV 英溪输变电 180MVA              | 9404             | ——              | 3000           | ——             | 2月14日已通过初步设计审查,土地预审已报省国土资源厅待批。                                                                                                                                        |                                                                                |
| 9  | 三狮枫洋集团公司         | 日处理垃圾 400 吨焚烧发电                 | 8000             | ——              | 1000           | ——             | 3月17日已召开项目比选会,根据专家意见,方案已确定,目前已完成项建书编制并上报省发改委待批。                                                                                                                       |                                                                                |
| 10 | 德清县东方工贸有限公司      | 600 吨/年金属微粉 10 万扇防盗门            | 12000            | ——              | 4000           | 1406           | 4幢标准厂房(各 4320 平米)已完成基础和底脚混凝土,另 1 幢 1100 平米厂房和 4200 平米办公楼完成基础,1000 平米的仓库综合楼正在浇筑基础。                                                                                     |                                                                                |
| 11 | 县交通局武新线航道经营有限公司  | 武新线航道改造五级 16.4 公里六级 8.5 公里      | 38628            | 3500            | 5000           | 1100           | 已完成“环评”、“地质灾害”评估及施工图设计,土地预审已由省国土资源厅批复,同时制定并出台了武新航道改造工程征地、拆迁补偿标准,并开始招投标。本项目中的绿能电厂港池疏浚工程已完工,士林水北大桥改造已完成 90%工程量。                                                         | 该工程属首批“四自”工程、省重点工程,由省统一管理,审批要求严格,参照标准较少,目前尚未明确该工程收费方案。                         |
| 12 | 县水利局             | 对河口水库除险加固扩容及移民安置大坝加高 5.2 米      | 15812            | 11210           | 4612           | 258            | 主体工程已完成。移民安置及淹没区处理方案正在制定中,淹没区房屋详细调查基本完成,移民安置点基本落实,移民安置土地已上报待批。                                                                                                        | (1)因拆迁标准提高,原拆迁方案的概算已偏低,需调整概算,预计需增加投资 7000 万左右;(2)由于项目总投资将达到 2.3 亿元,资金缺口较大。     |
| 13 | 浙江德清阳光生态农业发展有限公司 | 容器苗基地、休闲生态旅游、青少年教育基地及配套房产       | 16540<br>2000万美元 | 2482<br>300万美元  | 2835<br>350万美元 | ——             | 一期工程年产 120 万盆的美国式容器苗基地已建成并投产。                                                                                                                                         | 二期工程涉及武康配套地块的拆迁。                                                               |
| 14 | 县城建发展总公司         | 千秋街延伸(东一至东三)、武源街延伸、环东二路         | 9474             | 500             | 8000           | 100            | 已完成土地征用,三条道路已全部进场施工。                                                                                                                                                  |                                                                                |
| 15 | 县人民医院            | 新建医技楼、住院楼等                      | 12000            | 4500            | 4000           | 1091           | 9000平米的医技楼已完成外墙砌砖,正在进行内墙隔断及装修;16 层住院大楼已完成地下室剪力墙板柱子和顶板,正进入地上一层建设。                                                                                                      |                                                                                |
| 16 | 县城建发展总公司         | 新建体育中心占地 171 亩                  | 30100            | 2450            | 1000           | 150            | 已完成填土及游泳池桩基工程,田径场已开始施工。                                                                                                                                               |                                                                                |
| 17 | 深国投、沃尔玛          | 沃尔玛购物广场 2 万平方米                  | 15000            | ——              | 4000           | ——             | 购物广场 35 亩土地已完成招标,并已成功中标,土地款已按 50%比例预付。按合同协议,6 月 30 日前政府将净地交付,目前已委托工程设计。                                                                                               |                                                                                |
| 18 | 浙江西湖啤酒朝日有限公司     | 年产 30 万吨啤酒                      | 37000            | ——              | 5000           | ——             | 前期工作基本完成,正抓紧申报落实土地指标。                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 19 | 浙江侨光工业城          | 17 万平方米标准厂房                     | 14760            | 627             | 5000           | 250            | 一期 15000 平米标准厂房已开工建设。                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 20 | 湖州泰普森休闲用品公司      | 300 万把/年金属折椅(二期)                | 16500            | ——              | 5000           | ——             | 项目前期,目前已完成图纸设计。                                                                                                                                                       |                                                                                |
|    | 20项              |                                 | 514204           | 46909           | 118947         | 4635           |                                                                                                                                                                       |                                                                                |