

2006年德清县三千万元以上工业性投资重点推进项目进展情况表(1-3月)

单位:万元

序号	企业名称	项目内容	计划总投资	05年底止累计完成	06年计划完成投资	06年完成投资额	完成当年计划%	形象进度
一、开发区(28项)			240105	76647	81100	13302		
1	浙江德能天然气发电有限公司	124MW 天然气发电工程	46364	42000	4000	2000	50.0	主体工程已全部完工并投入运行,目前运转情况良好;办公楼已投入使用。
2	浙江新远见实业有限公司	塑料、橡胶、金属制品生产线	20500	2516	8500	300	3.5	6600平米钢结构厂房已竣工投产;另1幢7400平米框架结构厂房已开始基础工程。
3	浙江凯思美针织有限公司	年产50万件各类高挡羊绒衫	5044	4450	600	110	18.3	1号6500平米针织车间已竣工并投入生产;2号6500平米纺纱车间土建已完工,开始内部装修;7000平米配套辅助用房部分结顶。
4	富鸿集团有限公司	年产1.2万吨钢结构,2万吨合电力系统控制仪设备及15万平方米标准厂房	9519	3765	4500	200	4.4	2.4万平米钢结构厂房已完工,正在进行设备安装调试;目前正在办理二期工程建设报批手续。
5	浙江恒盛制管有限公司	年产8万吨高频焊接管、螺旋焊管生产线	3500	1813	1500	—	—	15000平米生产车间基本完工,部分设备已到厂进入安装。
6	浙江德清久胜车业有限公司	年产60万辆自行车、童车	4115	1170	3000	1900	63.3	1号20800平米钢结构厂房基本完工,目前设备已安装完毕进入调试阶段。
7	德清欧华联纺有限公司	年产200万米纺织品生产线	5800	800	2000	100	5.0	1号7100平米厂房即已结顶,并预订了部分设备;办公楼正在进行图纸设计。
8	浙江西尔灵钟表有限公司	年产300万只时钟及200万件工艺品	5800	2124	2500	364	14.6	11696平米生产车间(4幢)、6072平米食堂、3458平米办公楼及3040平米辅助用房已竣工。
9	浙江瑞得利汽车部件有限公司	年产5000吨汽车配件和摩托车配件。	6600	312	5000	300	6.0	1幢7500平米厂房正在浇筑基础,另1幢6950平米厂房和3500平米宿舍楼已完成打桩。
10	浙江华扬科技有限公司	年产1万件真空腔体及零部件	9950	1370	3000	—	—	6800平米厂房已结顶。
11	浙江伟博包装印刷品有限公司	年产25万箱烟标	7900	1120	2000	150	7.5	已完成土地平整、围墙及桩基工程。
12	浙江欧斯达服饰有限公司	服装、家纺、刺绣生产线	4960	410	2000	140	7.0	1幢8500平米厂房已完成桩基工程,目前开始浇筑基础。
13	浙江富盛实业有限公司	年产9万吨热镀锌管、钢管、冷轧带	5600	3160	1800	—	—	1号1.6万平米厂房已通过中间验收并进行行车安装,5号2800平米厂房已竣工。因原材料涨幅太快,暂时未安排生产。
14	美来(德清)纺织品有限公司	年产5000吨特种纱线	11371	3298	2000	700	35.0	一期工程已竣工并投入生产;二期工程正在进行图纸设计。
15	浙江永联汽车配件有限公司	年产1万吨汽摩配件生产线	4960	2750	1000	—	—	一期工程已竣工投产。
16	浙江跃进机械有限公司	年产1000吨机动车零部件	3100	2589	200	90	45.0	一条生产线已完工,并投入生产。
17	浙江恩杰泰格汽车用品有限公司	汽车、摩托车用品及配件生产线	7400	3000	3500	700	20.0	一期工程已竣工投产。二期工程2万平米2幢标准厂房在建。
18	湖州泰普森休闲用品有限公司	年产300万把金属折椅(二期扩建)	16000	—	5000	—	—	项目前期,目前已完成图纸设计。

序号	企业名称	项目内容	计划总投资	05年底止累计完成	06年计划完成投资	06年完成投资额	完成当年计划%	形象进度
19	浙江德胜五金制品有限公司	年产1000万套五金制品	5080	—	2400	583	24.3	施工队已进场打桩。
20	浙江松洋洁具有限公司	年产10万套卫浴洁具	4632	—	1700	250	14.7	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前正在进行施工招投标。
21	浙江赛卡特液压件有限公司	年产32万套液压件	5921	—	2900	275	9.5	施工队已进场打桩。
22	浙江永欣时装有限公司	年产300万件(套)服装	8110	—	4000	1668	41.7	24700平米厂房(2幢)已完成土建基础,9000平米宿舍楼(2幢)已建至二楼。
23	浙江艾诗雅特轻纺发展有限公司	年产500万件(套)服装	8000	—	2000	1300	65.0	已完成厂房基础工程,其中1幢7500平米生产车间已建至二层。
24	浙江科创电子技术有限公司	年产30万块多功能手表	7123	—	3000	300	10.0	已完成土地平整工作,目前正在办理规划许可证和施工许可证。
25	浙江昌达汽车零部件制造有限公司	年产200万套制动器衬片	4100	—	2000	200	10.0	已完成土地平整工作,目前正在打围墙及办理二证。
26	浙江东胜电子有限公司	年产1000万套遥控器	5378	—	3000	300	10.0	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前正在办理规划许可证和施工许可证。
27	浙江欧润德服饰有限公司	年产300万件(套)服装	5378	—	3000	1372	45.7	1.4万平米土建工程已开工建设,其中:1幢5300平米厂房已建至二层,4100平米宿舍楼和2100平米办公楼二层已封顶,2200平米食堂建至二层。
28	永大(浙江)胶粘制品有限公司	胶粘制品生产线	7900	—	5000	—	—	项目前期。

二、武康镇(14项)			74189	26058	26200	5080		
29	浙江汉昇科技有限公司	年产1亿元电子、仪表、通讯设备生产线	5370	1957	1000	138	13.8	一期工程已投入生产,二期工程4月份开工建设。
30	浙江月宫冷链设备有限公司	年产30万平方米库板	3600	1160	2500	675	27.0	一期工程已完工,并投入试生产。
31	浙江佐力药业股份有限公司	年产1500万支冻干粉针剂生产线	4040	3008	1000	480	48	目前正在进行GMP的验收准备工作和新药生产批件的报批及人员培训工作。
32	浙江华立涂装设备有限公司	年产450套涂装设备及环境保护机械设备	4800	3750	1000	700	70.0	一期工程已投入生产,二期6700m2厂房主体结构已安装完毕,2118m2办公大楼已竣工。
33	浙江明泉工业涂装设备有限公司	年产120套OMTC涂装设备	3167	150	1100	266	24.2	厂区主道路浇筑完毕,目前已完成施工队进场打桩。
34	浙江华星带钢厂	企业整体搬迁	6500	2170	4000	560	14.0	5万平米土建工程已开工建设,其中1.3万平米(5幢)厂房已竣工,综合楼即将结顶。
35	浙江华之杰塑料建材有限公司	年产12万吨PVC塑料异型材及年产2万吨管材迁建项目	8355	8250	100	250	250.0	项目基本完工,并投入生产。
36	中电科技华莹电子有限公司	年产26万片LN、LT压电晶片及10吨LN、LT、LT单晶	4570	3445	1100	10	1.0	项目列入国家第四批国债技改计划,企业利用原有厂房和公用设施进行技改。城关老厂区已完成技改并投入生产;武康新厂区已完成部分技改,目前部分设备陆续到厂安装、调试。
37	浙江千鹤工艺品有限公司	年产1千万件竹木制品,500万个塑料件,500万个五金件	5090	1630	1400	275	19.6	一期工程已竣工投产,二期工程办公楼4月份开工建设。
38	浙江恒立裁剪设备有限公司	年产400台数控精密裁剪设备	5800	538	2500	500	20.0	8000平米厂房(2幢)、2000平米办公楼正在建设中。
39	浙江华盛达电子有限公司	年产5000台HSD系列功能服务器	5487	—	3000	—	—	完成土地勘探及前期报批工作。
40	德清华澳置业有限公司	7万平米标准厂房建设	6400	—	3000	500	16.7	项目前期。
41	浙江沃事达家具有限公司	年产35万套家具生产线	7210	—	2000	726	36.3	已完成项目前期工作,目前正在施工队招投标。

(下载13版)