

2006年德清县三千万元以上工业性投资重点推进项目进展情况表(1-3月)

单位:万元

序号	企业名称	项目内容	计划 总投资	05年底止 累计完成	06年计 划完成 投资	06年完 成投资 额	完 成 当 年 计 划 %	形象进度
42	德清力佳机械设备有限公司	年产 600 台汽轮机大型轴承座	3800	——	2500	——	——	已完成项目前期工作,计划 5 月份开工建设
三、乾元镇(7 项)			35586	6676	20500	2100		
43	浙江德清瑞德实业有限公司	年产 5 万吨塑料制品	8270	518	4000	200	5.0	已完成土地平整,目前正在进行施工图设计。
44	浙江海航纺织塑胶有限公司	年产 2000 万平方米 PVC 复合箱包材料	3800	——	2000	500	25.0	目前正在进行土地平整。
45	浙江星源汽轮机有限公司	新建汽轮机配件生产线	3000	200	2500	100	4.0	已完成土地平整工作,因企业性质由内资变为中外合资,需重新核定名称,因此不能按期开工建设。
46	浙江南洋传感器有限公司	年产 30 万只电阻应变式称重测力传感器	4316	858	3500	100	2.9	正在浇筑地梁。
47	杭州木材公司	企业整体搬迁	9000	5100	4000	550	13.8	一期 1.7 万平米厂房(4 幢)已完工;二期 1.1 万平米厂房和 8000 平米综合楼已开工建设。
48	德清县恒大机械有限公司	年产 1.6 万台起重运输机械	4200	——	3000	350	11.7	已完成土地平整工作,目前正在办理开工建设有关手续。
49	浙江顺达塑业有限公司	年产 3600 吨塑料制品	3000	——	1500	300	20.0	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前正在进行施工图设计。
四、新市镇(11 项)			106429	10027	39810	52501		
50	浙江钱江纺织印染有限公司	年印染各类面料 2000 万米,加工服装 120 万件服装生产线	4644	5000	100	——	——	一期 1 万平米主厂房已竣工,从韩国和德国引进的设备已到厂进入安装,部分国产设备亦已陆续到厂安装,目前边安装设备边进行污水处理工程建设。
51	浙江侨光怡丰机械有限公司	年产 1500 只发动机斯太尔汽轮壳	5700	560	3000	1000	33.3	1 幢 4669 平米厂房已竣工,部分设备已到厂安装;另 1 幢 6000 平米厂房在建。
52	浙江三立集团有限公司	年产 1 万台(套)鞋业通用机械设备	14050	——	5000	800	12.0	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前正在办理施工许可证。
53	湖州峰润皮革有限公司	新建 4 条 PU 革生产线	4938	3000	1900	100	5.3	3500 平米一个生产车间已在姝丽纺织有限公司老厂区空余场地建成并投产;新增地块上 3.4 万平米土建工程正在建设中,其中 1 幢厂房已竣工,并完成设备安装,4 月份进行设备调试。
54	德清县浙北塑料有限公司	年产 8000 吨塑料型材、200 吨塑料护栏生产线	3115	220	1000	100	10.0	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前已完成厂房招投标,并预订了部分设备。
55	浙江侨光建设发展有限公司	17 万平方米标准厂房建设	14760	627	5000	250	5.0	一期 15000 平米标准厂房已开工建设。
56	浙江福斯达气体设备有限公司	年产 150 台(套)空分设备	6512	——	5700	700	12.3	目前已开始打桩。
57	湖州新加怡丝织印花有限公司	年产 250 万米丝织品	3100	620	2500	1300	52.0	一期土建工程基本完工,部分设备已到厂安装。
58	浙江五龙化工有限公司	年产 15 万吨混凝土液体泵送剂	6000	——	4000	1000	25.0	完成征地 100 亩,目前已完成土地平整和围墙等基础工程。
59	浙江五龙化工有限公司	年产 10000 吨葡萄糖酸钠	6610	——	6610	——	——	项目前期。
60	浙江西湖啤酒朝日有限公司	年产 30 万吨啤酒	37000	——	5000	——	——	前期工作基本完成,正抓紧申报落实土地指标。
五、钟管镇(10 项)			68941	6740	25245	7062		
61	浙江龙虎锻造有限公司	年产 2.43 万吨汽摩配件生产线	9980	2300	2000	1580	79.0	一期主体工程已竣工投产,部分宿舍楼正在施工中。
62	振田(德清)纺织品有限公司	年印染各类面料 2000 万米、砂洗 2000 万米	3350	2540	800	370	46.3	一期主厂房已竣工,目前正在进行设备调试。
63	浙江志建锻造有限公司	年产 80 万件锻件、50 万件合金焊件	3406	——	2000	600	30.0	20000 平米土建工程已开工建设。
64	浙江瑞阳锻造有限公司	年产 8000 吨汽车、摩托车锻压件	4110	1900	500	450	90.0	一期工程已竣工投产;二期土建已完工。

序号	企业名称	项目内容	计划 总投资	05年底止 累计完成	06年计 划完成 投资	06年完 成投资 额	完 成 当 年 计 划 %	形象进度
65	浙江升华拜克生物股份有限公司	年产 4000 吨 二 氧 化 铝 及 2000 吨硫酸铝	6450	——	4000	1782	44.6	26680 平米土建工程正在施工中。
66	浙江升华拜克生物股份有限公司	年产 10 吨甲氨基阿维菌素原药	4445	——	4445	780	17.5	利用原有厂房技改,目前 1140 平米厂房已改造完毕,部分设备已到厂安装。
67	浙江中星数控机床有限公司	年产 1240 台中高档数控机床	25000	——	5000	——	——	项目前期,已落实土地指标 230 亩。
68	德清博丰钢带有限公司	年产 5 万吨冷轧钢带	4200	——	2000	950	47.5	3500 平米主体车间已开工建设。
69	浙江龙力机械有限公司	锻压及配件生产线	5000	——	3000	550	48.3	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前施工队已进场开工建设。
70	德清永乐电缆复合材料有限公司	电缆复合材料生产线	3000		1500	——	——	项目前期。
六、洛舍镇(5 项)			36600	11189	15800	9300		
71	浙江剑麟金属制品有限公司	年产 2300 万件金属、塑料、木制品构件	5000	2950	2000	4800	240.0	项目基本完工,目前已完成搬迁工程(除电镀生产线未搬迁),并逐步投入生产。
72	浙江康腾合成革有限公司	年产 1200 万米 PU 革生产线	12000	3000	6000	2300	38.0	1.5 万平米厂房(1 幢)已完工,正在浇筑地坪;另 3 幢 4.1 万平米钢结构厂房及办公楼、DMF 回收设施在建,并预订了七千万元设备。
73	浙江信诚包装印刷有限公司	年印刷 3 亿只包装袋印刷生产线	3500	1250	1000	200	20.0	一期 3200 平米凹板车间、1460 平米宿舍楼和 420 平米食堂已竣工,部分设备已到厂安装。
74	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	年产 3 万立方单板层积材	3100	900	1800	——	——	完成征地 70 亩,目前完成土地平整和部分围墙工程。
75	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	年产 2 万立方米仿珍贵木及 8 万立方米仿珍贵木装饰人造板	13000	3089	5000	2000	40.0	完成征地 94 亩,13230 平米钢结构厂房(2 幢)已完工;并收购了浙江森鹿装饰新材有限公司固定资产 3089 万元。
七、雷甸镇(16 项)			97632	18455	44200	12476		
76	德清县春江奔腾有限公司	年产 25 吨沥青拌和制品及 20 万立方米商品混凝土	6000	——	3500	780	22.3	30800 平米土建工程已于 3 月份开工建设。
77	浙江德清立邦纺织有限公司	年产 200 万米纺织品及 50 万件纺织服饰成品	3000	1200	1800	800	44.4	部分车间已投入试生产,目前设备正陆续到厂安装。
78	浙江郎华家具有限公司	年产 10 万张桌椅、1 万件书柜	3000	1865	1200	1120	93.3	25000 万平米土建工程已完工,目前设备已安装完毕进入调试阶段。
79	浙江开元新型墙体材料有限公司	年产 40 万立方米加气混凝土砌块及板材生产线	18000	10830	7000	4300	61.4	主体厂房基本完工,大部分设备已到厂安装,其中部分已进入调试;部分辅助设施已完工,办公楼已投入使用。
80	浙江锅炉制造有限公司	年产 7500 台 bc 级锅炉	5200	1300	700	300	42.9	一期工程已竣工投产;二期工程已开始浇筑土建基础。
81	浙江大大不锈钢有限公司	年产 1 万吨不锈钢制制品	5872	480	4000	300	7.5	3 万平米土建工程已开工建设。
82	浙江鼎力机械有限公司	年产 1 万台叉车及 1500 台高空作业平台	6500	950	3000	1020	34.0	3 万平米土建工程正在施工中,目前已完成 70%工程量。
83	浙江松盛金属制品有限公司	年产 6 万吨压延条板	5620	1830	1000	200	20.0	一期主体工程已完工并投入试生产,办公楼基本完工;二期 6000 平米土建工程已完成 50%工程量。
84	德清县东方工贸有限公司	年产 600 吨金属微粉、10 万扇防盗门	12000	——	4000	1406	35.2	4 幢标准厂房(各 4320 平米)已完成基础和底脚混凝土,另 1 幢 1100 平米厂房和 4200 平米办公楼完成基础,1000 平米的仓库综合楼正在浇筑基础。
85	浙江美诺地毯制造有限公司	年产 150 万平方米机织地毯	4500	——	3000	450	15.0	44540 平米土建工程已开工建设。
86	浙江布萊特电器科技有限公司	年产 15 万台冷柜	3480	——	1500	670	44.7	12800 平米土建工程施工中。
87	浙江德清东杭机械有限公司	年产 10 万能套汽车零部件及 10 万平方米建筑门窗	4500	——	2000	200	10.0	已完成土地平整和围墙等基础工程,目前正抓紧办理开工建设有关手续。

(下转 14 版)